

Reforma Auditório									
Cronograma Físico-Financeiro									
Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar (%)					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum
1	Serviços Iniciais	R\$ 679,21	1,39%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
2	Remoções	R\$ 1.169,63	2,39%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
3	Piso em concreto armado	R\$ 8.333,99	17,04%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
4	Revestimentos	R\$ 3.720,34	7,61%	75%	75%	25%	100%	0%	100%
5	Piso Cerâmico	R\$ 6.992,81	14,30%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
6	Pintura	R\$ 1.580,91	3,23%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
7	Forro PVC	R\$ 14.205,65	29,05%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
8	Esquadrias	R\$ 2.570,64	5,26%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
9	Instalações Elétricas	R\$ 3.667,80	7,50%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
10	Limpeza	R\$ 363,36	0,74%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Casa de Brinquedo									
1	Estruturas de Concreto Armado	R\$ 1.071,55	2,19%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
2	Piso em concreto armado	R\$ 97,87	0,20%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
3	Revestimento	R\$ 709,64	1,45%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
4	Telhado	R\$ 547,36	1,12%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
5	Piso Cerâmico	R\$ 82,11	0,17%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
6	Pintura	R\$ 58,24	0,12%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
7	Forro PVC	R\$ 126,23	0,26%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
8	Esquadrias	R\$ 453,04	0,93%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
9	Calçada Externa	R\$ 50,16	0,10%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
Cobertura Metálica									
1	Estruturas de Concreto Armado	R\$ 71,34	0,15%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
2	Estrutura Metálica	R\$ 2.138,37	4,37%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
3	Cobertura	R\$ 17,64	0,04%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
4	Pintura	R\$ 195,23	0,40%	0%	0%	100%	100%	0%	100%
Total Simples (%)		R\$ 48.903,12	100%	33%		33%		35%	
Total Simples (R\$)				R\$ 15.976,40		R\$ 15.897,08		R\$ 17.029,64	
Total Acumulado (%)				33%		65%		100%	
Total Acumulado (R\$)				R\$ 15.976,40		R\$ 31.873,48		R\$ 48.903,12	

Santa Terezinha do Progresso - 25 de julho de 2020

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso

Proprietário

Engº Civil Alcinei C. Staudt
CREA-SC 147.327-1