

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação Asfáltica
LOCAL:	Linha São Luiz, Interior, Santa Terezinha do Progresso/SC
MUNICÍPIO:	Município de Santa Terezinha do Progresso

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	LOTE Nº 01	R\$ 653.812,59	30,88%	50,00	50,00	50,00	100,00		
2	LOTE Nº 02	R\$ 1.346.863,22	63,62%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
3	LOTE Nº 03	R\$ 116.253,23	5,49%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	R\$ 2.116.929,04	100,00%	30,36 %	43,09 %	26,55 %
TOTAL SIMPLES (R\$)			R\$ 642.780,23	R\$ 912.152,88	R\$ 561.995,93
TOTAL ACUMULADO (%)			30,36 %	73,45 %	100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 642.780,23	R\$ 1.554.933,11	R\$ 2.116.929,04

Santa Terezinha do Progresso/SC, 10 de janeiro de 2024

Alcinei C. Staudt
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.327-1