

CRONOGRAMA GLOBAL

Município : **MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC**

Projeto : **Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfalto e Sinalização**

Local : **ESTRADA MUNICIPAL LINHA CAMPO GRANDE - Trecho I ao VI**

Área Total: **7.465,35 m²**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.286,03	0,07%	100,00	100,00								
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 248.899,37	14,31%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
3	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES	R\$ 529.865,27	30,46%	50,00	50,00	50,00	100,00						
4	BASE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 814.232,78	46,81%	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		
7	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 8.165,29	0,47%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
8	DRENO LONGITUDINAL	R\$ 136.853,17	7,87%	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00				
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 1.739.301,92	100,00%	23,05 %		32,60 %		29,07 %		15,28 %			
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 400.952,74		R\$ 566.970,29		R\$ 505.595,85		R\$ 265.783,04			
TOTAL ACUMULADO (%)				23,05 %		55,65 %		84,72 %		100,00 %			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 400.952,74		R\$ 967.923,03		R\$ 1.473.518,88		R\$ 1.739.301,92			

Maravilha (SC), 06 de Novembro de 2021.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0