

CRONOGRAMA POLIESPORTIVO

Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar (%)											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.065,81	0,66%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.727,06	9,59%	75%	75%	25%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	SUPRAESTRUTURA MOLDADA EM LOCO	R\$ 33.741,47	7,24%	60%	60%	40%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	CONTRAPISO	R\$ 39.257,38	8,42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
5	PAREDES	R\$ 74.065,70	15,88%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
6	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 77.498,42	15,66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
7	REVESTIMENTO PISO	R\$ 40.887,93	8,77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
8	FORRO	R\$ 30.125,05	6,46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
9	ESQUADRIAS	R\$ 24.230,77	5,20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
10	COBERTURA	R\$ 25.089,57	5,38%	100%	100%	100%	200%	100%	300%	100%	400%	100%	500%	200%	700%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.371,81	0,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 21.859,63	4,69%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.486,09	3,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 2.326,38	2,65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.603,65	2,35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Total Simples (%)		R\$ 466.336,74	97,41%	16,99%		21,97%		22,90%		6,13%		14,33%		17,69%	
Total Simples (R\$)				R\$ 79.277,25		R\$ 102.594,08		R\$ 107.257,45		R\$ 27.980,20		R\$ 65.287,14		R\$ 83.940,61	
Total Acumulado (%)				16,99%		38,96%		61,85%		67,99%		82,31%		100,00%	
Total Acumulado (R\$)				R\$ 79.277,25		R\$ 181.871,33		R\$ 289.128,78		R\$ 317.108,98		R\$ 382.396,12		R\$ 466.336,74	

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Santa Terezinha do Progresso
Prefeita

Daniela da Silva
Engenheira Civil 147979-8

Engº Civil Alcinei C. Staudt
Crea-SC 147.327-1