

CRONOGRAMA POLIESPORTIVO

Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a executar (%)											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum	No mês	Acum
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.065,81	0,58%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.727,06	8,48%	75%	75%	25%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	SUPRAESTRUTURA MOLDADA EM LOCO	R\$ 35.778,02	6,78%	60%	60%	40%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	CONTRAPISO	R\$ 39.257,38	7,44%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
5	PAREDES	R\$ 74.065,70	14,04%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
6	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 98.955,65	15,66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
7	REVESTIMENTO PISO	R\$ 40.887,93	7,75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
8	FORRO	R\$ 30.125,05	5,71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
9	ESQUADRIAS	R\$ 24.230,77	4,59%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
10	COBERTURA	R\$ 62.931,81	11,93%	100%	100%	100%	200%	100%	300%	100%	400%	100%	500%	200%	700%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.371,81	0,64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 21.859,63	4,14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.486,09	3,31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	100%
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 2.326,38	2,65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.603,65	2,35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Total Simples (%)		R\$ 527.672,75	96,05%	16,99%		21,97%		22,90%		6,13%		14,33%		17,69%	
Total Simples (R\$)				R\$ 89.704,37	R\$ 116.088,00	R\$ 121.364,73	R\$ 31.660,36	R\$ 73.874,18	R\$ 94.981,09						
Total Acumulado (%)				16,99%		38,96%		61,85%		67,99%		82,31%		100,00%	
Total Acumulado (R\$)				R\$ 89.704,37	R\$ 205.792,37	R\$ 327.157,10	R\$ 358.817,47	R\$ 432.691,65	R\$ 527.672,75						

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Santa Terezinha do Progresso
Prefeita

Daniela da Silva
Engenheira Civil 147979-8

Engº Civil Alcinei C. Staudt
Crea-SC 147.327-1