

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| COBERTURA DA RUA SANTA TEREZINHA | 299.997,67 | % Período: | 6,18% | 64,81% | 25,02% | 3,99% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.016,77 | % Período: | 100,00% | | | |
| FUNDAÇÃO / ARRANQUE DOS PILARES | 20.679,13 | % Período: | 75,00% | 25% | | |
| ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA | 252.361,35 | % Período: | | 75% | 25% | |
| SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL | 10.345,38 | % Período: | | | 50% | 50% |
| RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA | 7.655,09 | % Período: | | | 50% | 50% |
| REVESTIMENTO DOS PILARES | 5.939,96 | % Período: | | | 50% | 50% |
| Total: R\$ 299.997,67 | Período: | Total Simples %: | 6,18% | 64,81% | 25,02% | 3,99% |
| | | Total Simples R\$ | R\$ 18.526,11 | R\$ 194.440,80 | R\$ 75.060,55 | R\$ 11.970,21 |
| | | Total Acumulado % | 6,18% | 70,99% | 96,01% | 100,00% |
| | | Total Acumulado R\$ | R\$ 18.526,11 | R\$ 212.966,91 | R\$ 288.027,46 | R\$ 299.997,67 |

Santa Tererezinha do Progresso, 29 de julho de 2024

ALCINEI CLOVIS STAUDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 147.327-1

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
CNPJ: 01.612.847/0001-90